

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 63 DEL 13.07.2018

Oggetto: PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI SUI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – BACINO DEL RIO MOGORO. INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP D87B16000180002 – CIG: 6819367FA8). **APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### IL RESPONSABILE

**Visto** l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Unione n° 05 del 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

#### Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020;

#### Preso atto che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 39/39 del 10.10.2014 è stato approvato un programma di interventi sul rio Mogoro, sul sistema Mannu Cixerri e sul fiume Temo a valere sullo stanziamento di € 12.000.000 annualità 2014 e 2016, previsto dalla L.R. n. 7/2014;
- tra gli interventi della succitata programmazione è compreso l'intervento denominato "Progettazione generale e progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto funzionale degli interventi strutturali sul Rio Mogoro, dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 la cui attuazione, in conformità alla L.R. n. 5/2007, è stata delegata all'Unione dei Comuni del Terralbese con convenzione stipulata in data 24.11.2014;
- con Deliberazione n. 22/1 del 07.05.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale delle infrastrutture e il Programma degli interventi;
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 17.06.2015 è stato approvato in via definitiva, sulla base del parere espresso dalla Quarta Commissione del Consiglio Regionale, il su menzionato "Piano Regionale delle Infrastrutture";
- che tra gli interventi della citata programmazione risulta compreso l'intervento di seguito descritto: Opere di salvaguardia del bacino del Rio Mogoro per un costo previsto di € 13.000.000,00 a favore del soggetto attuatore Unione dei Comuni del Terralbese;

**Vista** la Delibera dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 9 del 22.06.2015 avente ad oggetto "Approvazione schema di accordo di programma per lo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Bacino del Rio Mogoro";

**Richiamato** l'Accordo di programma stipulato in data 09.07.2015 tra l'Unione dei Comuni del Terralbese e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, allo scopo di coordinare i diversi interventi di ripristino delle opere danneggiate con lo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori del basso oristanese mediante l'utilizzo dei fondi già stanziati in favore degli stessi, nonché attraverso l'ottenimento di ulteriori finanziamenti che consentano la completa attuazione di detti interventi;

**Visto** il progetto preliminare redatto dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese avente ad oggetto "Piano di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro", trasmesso al Comune di Terralba in data 13.07.2015 Prot. n. 2615;

**Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 13.07.2015 con la quale si è preso atto e condiviso il progetto preliminare di cui sopra;

**Preso atto** che con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese n° 20 del 12.09.2016, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori aventi ad oggetto "Piano di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro";

**Richiamate** le Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:

- n° 75 del 27/09/2016 con la quale si stabiliva di affidare i lavori per la realizzazione delle indagini geognostiche inerenti il Piano di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro (CUP D87B16000180002 – CIG: 6819367FA8), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del disposto di cui all'Art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016;
- n° 93 del 14/11/2016, con la quale si aggiudicava la gara suddetta, alla ditta TEC.AM.SRL con sede in Quartucciu – Loc. Pill'e Matta P.Iva 01906840929, per l'importo di € 45.968,17 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 e Iva al 22% per complessivi € 47.968,17 + Iva corrispondenti al ribasso del 35,84% sull'importo a base di gara di € 71.643,87 + Iva;

**Visto** il Contratto Rep. n° 1/2017 sottoscritto in data 15/05/2017 per l'affidamento dei lavori su menzionati;

**Visto** il verbale di consegna lavori del 06/06/2017 per l'esecuzione delle indagini geognostiche rivolte a verificare le caratteristiche dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere ad Uras e Terralba;

**Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di approfondire la conoscenza anche nei tratti di canali interessati dalle opere di deviazione delle acque verso lo Stagno S'Ena Arrubia e del Rio Mogoro;

**Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 05/07/2017 dal quale si evince che è in corso una perizia suppletiva per estendere le indagini geognostiche nelle opere d'arte previste nel progetto preliminare, ma non comprese nel progetto delle indagini appaltate;

**Vista** l'autorizzazione all'esecuzione della perizia concessa dal Responsabile Unico del Procedimento in data 18/08/2017;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 84 del 19/10/2017 di approvazione della perizia suppletiva e di variante;

**Visto** l'Atto di sottomissione sottoscritto con la Ditta Tecam Srl in data 26/10/2017 che prevede la proroga dell'ultimazione lavori di giorni 15 rispetto ai termini fissati nel Capitolato d'Appalto;

**Visto** il verbale di ripresa dei lavori in data 06/11/2017;

**Dato atto** che i lavori sono stati consegnati in data 16/11/2017 e che dovevano essere ultimati entro il 21/11/2017;

**Visto** che come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 16/11/2017 i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

**Visti** gli atti contabili relativi allo stato finale in data 16/11/2017, redatti dal Prof. Giuseppe Scanu in qualità di Direttore dei Lavori, trasmessi il 03.04.2018 prot. 1377;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 16/11/2018, prot. 1377 del 03.04.2018, a firma della Direzione Lavori Prof. Giuseppe e considerato tale certificato sostitutivo dell'atto di collaudo;

**Dato atto:**

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;
- che le opere risultanti dalla contabilità finale dei lavori corrispondono alle previsioni di progetto;
- che il Responsabile del Procedimento ha rilasciato in data 16.07.2018 la dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori ed avvisi ad opponendum;
- che è stata acquisita l'attestazione on-line di regolarità contributiva degli Enti previdenziali prot. INPS\_10240563 del 04.04.2018 con scadenza validità al 02.08.2018, per la liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Tecam Srl;

**Ritenuti** gli atti regolari, ed accertato che il credito a saldo, a favore dell'Impresa è di € 2.605,22, oltre l'I.V.A. di Legge;

**Visto** il quadro economico a consuntivo:

Importo Lavori	€ 71.590,65
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	€ 73.590,65
<b>Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€ 73.590,65 + Iva</b>
Importo lavori di perizia la netto del ribasso d'asta del 35,84%	€ 45.932,56 + Iva
Imprevisti	€ 35,61
Sommano oneri di sicurezza	€ 2.000,00
<b>Totale importo Lavori</b>	<b>€ 47.968,17</b>
Iva sui lavori 22%	€ 10.553,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 58.521,17</b>

**DETERMINA**

- Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in oggetto, disponibili presso l'Ufficio Tecnico per l'eventuale consultazione.
- Di accertare le risultanze del certificato di regolare esecuzione, emesso dalla Direzione Lavori in data 16/11/2018, dei lavori di cui trattasi, eseguiti dall'Impresa TE.CAM srl con sede in Quartucciu – Loc. Pill'e Matta P.Iva 01906840929, da cui risulta un credito a favore della citata Impresa di € 2.605,22 (oltre l'I.V.A. di legge);
- Di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria n. QZ 1028380 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa;
- Di approvare il quadro economico a consuntivo dell'intervento in oggetto;
- Di trasmettere la presente Determina all'albo Pretorio di questo Ente per la pubblicazione nei termini di legge;
- Di trasmettere la presente Determina al Servizio Finanziario per gli atti di competenza;
- Di dare atto che la presente determinazione è inserita nell'elenco cronologico delle Determinazioni adottate dall'Ufficio Tecnico da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'Art. 24 comma 5 del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Dispone** altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Geom. Romano Pitzus)



\_\_\_\_\_

